

INFORME N° 499-2024-EPS SEDALORETO SA-GG-GIPyO



A : Ing. Danny Rojas Tuesta Gerente General (e)

Asunto : INFORMACIÓN REQUERIDA PARA REUNIÓN MARTES 29-10-2024 (Obra: Requena (Pozos))

Ref. : CORREO INSTITUCIONAL

Fecha : Iquitos, 31 de octubre del 2024

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, al mismo tiempo, informarle sobre la denuncia sobre proyectos de inversión descritos en el correo institucional.

De: "Danny Alfonsín Rojas Tuesta" <danny.rojas@otass.gob.pe>

Enviado: 28/10/24 15:54

Para: Edgard Laguna y Moreno <edgard.laguna@otass.gob.pe>, Froylan Inga Oré <froylan.inga@otass.gob.pe>, James Iván Vásquez Acosta <james.vasquez@otass.gob.pe>, Ruth Cubas Garcia <ruth.cubas@sedaloreto.com.pe>, myriam.mendoza@sedaloreto.com.pe, rosa.cardenas@sedaloreto.com.pe, sandro.valles@sedaloreto.gob.pe

Asunto: Fwd: MUY URGENTE: INFORMACIÓN REQUERIDA PARA REUNIÓN MARTES 29-10-2024



- DENUNCIA SOBRE OBRA: POZOS DE REQUENA- FICHA 08-GO-R : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE REQUENA:
 - Informe técnico, contemplando:
 - Resumen de los antecedentes de la ejecución
 - Estado de las metas y el cronograma aprobado según ficha.
 - Desarrollo de los puntos cuestionados en denuncia periodística, y evidencias de lo sustentado en comunicado emitido por la EPS.
 - Reporte comparativo del estado de los indicadores antes y después de ejecutada la ficha (continuidad, presión, caudal, producción)

Asimismo, el reporte deberá ser desde julio 2023 a setiembre del año 2024.

 - Estado actual.

DATOS DE LA OBRA

Obra	"Construcción de Captación Subterránea de Agua; en el (LA) de dos (02) Pozos tubulares en la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"
Entidad Propietaria	EPS SEDALORETO SA
Ubicación	Distrito Requena, Provincia Requena, Dep. Loreto
Sistema de Contratación	Precios Unitarios
Nº Contrato	015-2022.
Contratista	Consorcio Requena III
Monto Contratado	S/ 647,471.81
Entrega de Terreno	08 noviembre 2022.
Fecha Suspensión Obra	08 febrero 2023.

Fecha Reinicio de Obra	01 Julio 2023.
Nueva Fecha Culminación	29 Julio 2023.
Adicional de Obra	Ninguno.
Mayores Metrados	S/ 62,670.38
Situación de Mayores Metrados	Culminada al 100.00%
Ampliación de Plazo	No solicitó.
Tiempo Penalidad por atraso Injustificado	10 días
Monto penalidad por día	S/ 3,597.10
Monto total de penalidad	S/ 35,971.00
Residente de Obra	Ing° Segundo German Ríos Vásquez-CIP 74049
Inspector de Obra	Ing° Gerardo Luis Guillen Lima-CIP 282299
Situación de Obra	Culminada a 100.00%

ANTECEDENTES

- Con fecha 09 de noviembre del 2022 se da inicio a la ejecución de obra del proyecto "Construcción de Captación Subterránea de Agua; en el (LA) de dos (02) Pozos tubulares en la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto", en cumplimiento al contrato No 015-2022, por la suma de S/ 647,471.81, adjudicado al consorcio Requena III.
- Con fecha 08 de febrero 2023 se suspende el plazo de ejecución debido a la creciente del río, que impiden continuar con los trabajos. Con fecha 01 de julio se reinicia la ejecución del plazo contractual de la obra por contar con las condiciones adecuadas que permita la culminación de la misma.
- Con fecha 29 de julio 2023, se culmina la ejecución del proyecto
- Con fecha 25 de octubre mediante informe 076-2024-EPS SEDALORETO S.A. GG-OZR, pág. 6, 7 la zonal Requena informa en el ítem RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS VERANO 2024, (setiembre 2024) donde se indica que los pozos están aportando 8.7 l/s a la captación existente, ante la escases hídrica.



ANÁLISIS

- El contratista cumplió con la ejecución de las partidas contempladas en el proyecto al 100.00% con referencia al monto contractual del contrato N° 015-2022, según las especificaciones técnica que componen el proyecto.
- Se han ejecutado mayores Metrados, causal de las condiciones que presentaban ambos pozos a la profundidad que indica el proyecto primigenio, adicionando una profundidad de 20.00m por cada uno y las partidas correspondientes que vinculan a este. Estas fueron aprobadas según la Resolución Gerencia General N°017-2023 EPS SEDALORETO S.A. GG, éstas fueron culminadas al 100.00% según verificaciones en reportes anteriores realizadas por el Inspector y emitidas correspondientemente a la Entidad.

CONCLUSIONES

- Según lo descrito, se concluye que esta obra se encuentra Operativo, funcionando y cumpliendo con su objetivo. Para garantizar el abastecimiento de agua potable en épocas de vaciantes, y mantener la continuidad del servicio.
- En relación a la denuncia sobre un costo sobrevaluado del proyecto, indicamos lo siguiente:


Valor referencial	S/764,016.74
Costo Real de la Obra	S/ 742,664.56

Como se podrá apreciar, no existe sobrevaluación del proyecto, pues el costo real de la obra es un monto menor que el valor referencial, y esta obra esta debidamente saneada (ejecutada, culminada, recepcionada y liquidada); sin problemas judiciales ni arbitrajes que puedan acarrear pagos adicionales a la EPS SEDALORETO SA.

- El contratista cumplió con la ejecución de las partidas contempladas en el proyecto al 100.00% con referencia al monto contractual del contrato N° 015-2022, según las especificaciones técnica que componen el proyecto.
- Se han ejecutado mayores Metrados, causal de las condiciones que presentaban ambos pozos a la profundidad que indica el proyecto primigenio, adicionando una profundidad de 20.00m por cada uno y las partidas correspondientes que vinculan a este. Estas fueron aprobadas según la Resolución Gerencia General N°017-2023 EPS SEDALORETO SA GG, estas fueron culminadas al 100.00% según verificaciones en reportes anteriores realizadas por el Inspector y emitidas correspondientemente a la Entidad.

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



Ing. Sandro G. Valles Bardales
Gerente de Ingeniería
Eps Sedaloreto. S.A.

PANEL FOTOGRAFICO

